

MINUTA REUNIÓN TEMA CONTRATO DE VIALIDAD

De reunión efectuada el día martes 26 de noviembre de 2015, en Salón Azul Municipal “José Álamo Tuma”.

PARTICIPANTES:

Personal Municipal

- Gary Valenzuela Rojas, Alcalde
- Pía Cariqueo Ortiz, Secretaría Municipal
- Freddy Aguirre Miranda, DOM

Concejales:

- Victor Carvajal Villarroel

Personal de Vialidad:

- Jorge Castillo L, Inspector Fiscal

Empresas

- Víctor Brand, Profesional Residente
- Víctor Bogado, AIF Bogado
- Gonzalo Barros B.

Esta cita se realiza con motivo de revisar la ejecución de los trabajos acordados en reunión de día 3 de noviembre de 2015, los cuales fueron:

1. Se realizaran trabajos a la brevedad en el Sector del Romeral – La Huerta – Las Minillas, para continuar con el tramo de Fundina – El Sauce y luego Hurtado – Las Breas, para posteriormente continuar con la programación original.
2. Se realizara con motoniveladora el despeje de la ruta D- 595, sin comprometer la faja fiscal como punto de acopio del material retirado.
3. Se establecerá comunicación directa con el Municipio a través de la Dirección de Obras.
4. Se realizará una reunión de seguimiento el día 19 de noviembre a las 10:00 horas en el Salón Azul "Jose Álamo Tuma".

Comienza el DOM manifestando la necesidad de realizar carpeta en los tramos de Serón - Maitenes de Serón, el camino hacia El Sauce.

Referente al camino de Fundina Norte, se indica por parte de la empresa que los trabajos aún no se realizan principalmente por la oposición de vecinos del sector, a lo cual el Sr. Castillo propone coordinar la realización de la mejora de la ruta con el Concejal Sr. Solano de la Rivera.

El Sr. Brand pide que se evite la solicitud de trabajos que no se encuentren en la faja fiscal, señala que la Concejal Sra. Olivares pidió limpiar la entrada de un particular, específicamente de una persona discapacitada. Ante tal solicitud el Sr. Alcalde señala que no procede, el Sr. Bogado indica que una vez recibido el correo electrónico pudo constatar que los trabajos no se encontraban dentro de los que son posibles realizar.

Volviendo al tema del camino a Fundina Norte el Sr. Brand indica que existe financiamiento para instalación de cercos y también para retirar pircas, lo cual se debe coordinar con los vecinos.

Referente a los trabajos de mejora de la ruta el Sr. Brand indica que el tramo de Hurtado - Tres Cruces, ya se ejecutó al igual que el sector de Carrizal Quemado. En el día de hoy no se están realizando perfilados y ya se ejecutó el circuito completo propuesto en la reunión anterior.

Referente al retiro de rodados, señala el Sr. Brand que durante la próxima semana se realizaran los trabajos hasta la Localidad de Samo Alto. El día de mañana se reunirán con la Dirección de Vialidad con el fin de coordinar de los trabajos de los próximos meses, incluyendo nueva instalación de carpetas donde la no queda. Se comprometen a enviar la nueva programación el día miércoles 2 de diciembre de 2015. Entre la segunda



quincena de diciembre y las fiestas de fin de año se programaran los arreglos de reperfilado simple entre Pichasca (La Cortadera) – Serón, hasta las Breas. Se podrá programar reperfilado con compactación desde Las Breas hacia abajo, para ser realizado durante el año 2016.

Respecto a la rejilla de la localidad de Huampulla, profesionales de la empresa indican que se instalara durante la semana del 7 de diciembre de 2015.

Con el fin de revisar el avance de lo comprometido se realizara reunión de trabajo el día 7 de enero de 2016 a las 10:00 horas.


PÍA CARIQUEO ORTIZ
SECRETARIA MUNICIPAL
COMUNA DE RIO HURTADO

ACUERDOS REUNIÓN TEMA CONTRATO DE VIALIDAD


De reunión efectuada el día jueves 7 de enero de 2016, en Salón Azul Municipal "José Álamo Tuma".

Acuerdos:

1. El día de mañana 8 de enero a las 15:00 horas se reunirá el Sr. Bogado con el Concejal Sr. De la Rivera en el puente de Fundina, con el fin de definir los trabajos a realizar en el sector de Fundina Norte.
2. El día 18 de enero de 2016 se comenzará con los trabajos de reperfilado simple desde el sector de El Bolsico hacia abajo, salvo tramos con carpeta.
3. Se realizará reperfilado simple y parejo en los sectores: Maitenes de Serón, El Puerto - El Sauce, La Huerta - El Romeral - Las Minillas, Maitenes de Samo Alto y Carrizal - Corral Quemado.
4. El día 1 de febrero de 2016 comienzan los trabajos de reperfilado con compactación desde el km 50 al km 90, tramos con carpeta.
5. Se programará retiro de material depositado al otro lado de las barreras de contención a lo largo de la ruta D-595.
6. La rejilla del sector de Huampulla se instalará el día 15 de enero de 2016.
7. Se canalizarán todas las solicitudes a través de la Dirección de Obras Municipal.



JORGE CASTILLO LEDEZAMA
INSPECTOR FISCAL VIALIDAD




VICTOR BOGADO HERNÁNDEZ
EMPRESA BOGADO



FRANCISCO RIQUELME
EMPRESA BOGADO



GONZALO BARROS B.
CONSTRUCTORA ARAYA Y HNOS.




VICTOR CARVAJAL VILLARROEL
CONCEJAL



SOLANO DE LA RIVERA CORTES
CONCEJAL



PIA CARIQUEO ORTIZ
SECRETARIA MUNICIPAL MINISTRO
DE FE



FREDDY AGUIRRE MIRANDA
ALCALDE (S)